

Отчет об итогах реализации инициативного проекта  
на территории Омской области

1. Наименование инициативного проекта: Обустройство прилегающей территории к культурно-досуговому центру в с. Хорошки Павлоградского района Омской области

2. Место реализации инициативного проекта.

2.1. Муниципальный район/городской округ: Павлоградский район Омской области

2.2. Поселение: Хорошковское сельское поселение

2.3. Населенный пункт: с. Хорошки.

3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект.

3.1. Типология инициативного проекта: обустройство прилегающих территорий к объектам социальной инфраструктуры в сфере культуры

3.2. Адрес объекта (при наличии): Омская область, Павлоградский район, с. Хорошки, ул. 20 лет Победы, д. 13

(название района, населенного пункта, улицы, номер дома, при наличии - наименование организации)

4. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: Дата начала 01.06.2024, дата окончания 30.07.2024

5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

N п/п	Наименование	План (рублей)	Факт (рублей)	Экономия (рублей) (гр. 3 - гр. 4)	Использован ие экономии (рублей) (<*>	Остаток неиспользованн ой экономии (рублей) (гр. 5 - гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Средства областного бюджета	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		
2	Средства местного бюджета, в том числе	999 415,98	999 415,98	0,00		
2.1	Собственные средства местного бюджета	759 415,98	759 415,98	0,00		
2.2	Инициативные платежи физических лиц	40 000,00	40 000,00	0,00		
2.3	Инициативные платежи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	200 000,00	200 000,00	0,00		
Всего		3 999 415,98	3 999 415,98	0,00		

Примечание: 539 208,37 предусмотрено в местном бюджете в связи с корректировкой сметы.

5.1. Нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия) :

№ п/п	Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя	Наименование формы нефинансового участия	Единица измерения	Количество (единиц)	Примечание <*>
1	Руш А.Р.	Предоставление техники: трактор для вывоза мусора	час	16	
2	Васильев Ю.Н.	Предоставление техники для подвоза материалов	час	16	

<\*> Указывается сумма (рублей) произведенной оценки нефинансовой формы участия исходя из рыночной стоимости либо причина, по которой невозможно произвести такую оценку.

5.2. Трудовое участие граждан в реализации инициативного проекта :

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица	Наименование формы трудового участия	Объем выполненных работ
1	Дынник Виктор Васильевич	Уборка территории	8 ч
2	Григоренко Виктор Алексеевич	Уборка территории	8 ч
3	Шмидт Владимир Викторович	Уборка территории	8ч
4	Митин Давид Валерьевич	Уборка территории	8 ч
5	Тельнов Андрей Тимофеевич	Уборка территории	8ч
6	Михеев Вячеслав Анатольевич	Уборка территории	8 ч
7	Митина Татьяна Григорьевна	Уборка территории	8 ч
8	Магадова Наталья Николаевна	Уборка территории	8 ч
9	Бецман Надежда Васильевна	Уборка территории	8 ч
10	Кобзарь Василий Васильевич	Уборка территории	8 ч

6. Содержательное описание инициативного проекта (с приложением фотографий объекта по итогам реализации инициативного проекта) :

1) Обустроена прилегающая территория к культурно-досуговому центру в с. Хорошки общей площадью 3050 кв.м., в ходе работ уложена тротуарная плитка общей площадью 845 кв.м. установлены светильники, малые архитектурные формы (лавки и урны)

Глава Администрации  
муниципального района

Хорошковского сельского поселения Павлоградского

"20" августа 2024 года



\_\_\_\_\_  
(подпись)

В.В. Кобзарь  
(инициалы, фамилия)